

Vereniging Bureau Veritas VZW
Mechelsesteenweg 128
2018 ANTWERPEN
Tel.: 03/247 95 00
Fax 03/247 94 99
BTW: BE0407.573.313
IBAN: BE52 7215 2076 5709



BUREAU
VERITAS



Accreditatie ISO17020

Certificaat nr 123-INSP

VERSLAG NR: *L1140-665/2014*
INSTALLATIE ADRES: *Dorp 8/10A*
WAARSCHOOT
EIGENAAR: *ALBERT BAREDEMAN*
Adres: *Leest 29 WAARSCHOOT*
OPDRACHTGEVER: *WILLO RONALD B.V.B.A.*
Adres: *LAUWERSDORP 2 M.M.A. ALCO. KE.*

Meter nr:
Index: Dag: kWh ; Nacht: kWh
EAN code:

Proces-verbaal van gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.

Datum van onderzoek: *28/04/2014* ; Type v/d lokalen: Woning Appartement
Aard installatie: nieuw uitbreiding tijdelijke werfkast *Vrij*
Fundering gebouw *vóór* na 1.10.1981
Elektrische installatie *vóór* na 1.10.1981 ; Met *Zonder* BA4/BA5 ; AREI artikel/ 86 87 88
Aansluiting: Spanning: *230* V ; Bescherming v/d aansluiting: *Max 40* A ; Type en In alg. schakelaar: *100* A
Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): *V.035L.4.V.1.0.* mm² ; Aardverbindingssysteem: *TT*
Type aardelektrode: lus pen ; Aardspreidingsweerstand: *12* Ohm
Aantal borden: *2* Aantal stroombanen: *12* ; Algemeen isolatieniveau: *100* M Ohm

Beschrijving: Zie schema's in bijlage.

Nom. waarde & gevoeligheid diff. schakelaars: Gehele installatie: *40* A *300* mA Natte ruimten: *40* A *30* mA

Resultaat van de controle:

De controle werd uitgevoerd volgens AREI artikel: 270
en onze interne procedures. Volgende controles werden uitgevoerd:

OK NOK

- de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstrom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- de geïnstalleerde differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde van de aardspreidingsweerstand.

Inbreuken: zie keerzijde voor verduidelijking.

Opmerkingen: zie keerzijde voor verduidelijking.

*- Stoppen van de (W.A.M. - LORAGUAST.) zijn geïnstalleerd achter de
differentieel van 10 mA.*

Raadgevingen voor de eigenaars, beheerders of uitbaters: Zie keerzijde.

Besluit.

De elektrische installatie *voldoet* niet aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting -werd-verzegeld.
De ééndraad- en situatieschema's werden voor gezien ondertekend.

- Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde keuringsorganisme worden uitgevoerd vóór
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk *28/04/2014* alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum (art.271).

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Visum van DNB:
.....
Datum:

DE AGENT-ONDERZOEKER
Naam + handtekening