

**House Check VZW - Erkend keuringsorganisme**

Marktplein 1/3
1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
info@housecheckvzw.be
www.housecheckvzw.be

Verkoop [Afd 8.4.2]**Niet conform****Inspecteur:** Robin Vaeremans**Verslagnummer:** 01/01092020/649/1-1**Algemeen****Adres waar de controle heeft plaatsgevonden:**

Straatnaam + nr: Beke 117
Postcode: 9950
Gemeente: Lievegem

Type: Verkoop [Afd 8.4.2]**Afwijking toegepast/toepasbaar:** Oude huishoudelijke installatie [Afd 8.2.1]**Datum van de keuring:** 01-09-2020**Eigenaar/ Beheerder / Uitbater:**

Naam: Dobbelaere Nicole
Type lokalen: Huis

**Elektrische installatie****Netbeheer:** Imewo**Nominale spanning:** 230V - AC**Voedingskabel hoofdbord:** 4 x 10 mm²**Type aarding:** Aarding niet aanwezig**Aantal borden:** 1Continuïteit van equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende): **Ok**Continuïteit de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen: **Ok**Continuïteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: **Niet ok**Controle van de foutlussen: **Ok**Conformiteit eendraadsschema en situatieplan: **Niet ok****Type kabel:** VOB**Aardingsweerstand:** - Ohm**Dagindex:** 90661**Nachtindex:** -**Teller Nr:** 41576736**Nominale stroom aansluitbeveiliging:** 20A**Minimale isolatieweerstand:** 0,23MΩ**Aantal kringen:** 4Rechtstreekse aanraking: **Ok**Onrechtstreekse aanraking: **Niet ok**Staat van vast of vast opgesteld elektrisch materieel: **Ok**Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: **Ok****Differentieelschakelaar**

I_{Δ} (mA)	I_N (A)	I^2_T	TYPE	BEVEILIGDE KRINGEN	TEST
300	63		A	4	Ok

Beschrijving installatie

TYPE	AANTAL KRINGEN	NOMINALE STROOM (A)	AANTAL POLEN	SECTIE (mm ²)	TEST
Automaat	4	16	2	2.5	

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en zeer lage spanning. Een nieuw controlebezoek moet uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte worden uitgevoerd. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien het nieuwe controlebezoek door een ander erkend organisme wordt uitgevoerd, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Handtekening klant**Handtekening inspecteur**



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme

Marktplein 1/3
1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
info@housecheckvzw.be
www.housecheckvzw.be

Inbreuken

- Het gehele aardingssysteem is niet conform. - Afd 5.4.2
- De continuïteit van de PE, de stationaire toestellen klasse 1 en/of de equipotentiale verbindingen is niet verwezenlijkt. oAfd 4.2.4.3
- het eendraadsschema en situatieplan zijn niet aanwezig. - oAfd 3.1.2.1
- De isolatieweerstand van de installatie is onvoldoende. - oAfd 6.4.5.1
- Het gebruik en/of plaatsing van de VTLB kabel is niet toegelaten. - wel in buizen. Afd. 2.7.2
- De beschermingsindex tegen rechtstreekse aanraking van de verlichting, stopcontacten en/of schakelaars is niet voldoende. Plaats afscherming, dekseltjes, kapjes - oAfd 4.2.2.3

Opmerkingen

- We kunnen niet uitsluiten dat er bij het voorleggen van de schema's nog andere inbreuken zijn.

Raadgeving

Het verslag van het controlebezoek herinnert aan de volgende verplichtingen:

- De verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden.
- De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

VOORGEVEL





House Check VZW - Erkend keuringsorganisme

Marktplaatsplein 1/3
1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
info@housecheckvzw.be
www.housecheckvzw.be

ELEKTRISCH BORD



SCHETSEN

