

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

 T. 02 582 62 32 info@housecheck.be www.housecheck.be		volgnummer attest:	
		technicus	
		voornaam en naam: Jens De Vroede	
		erkenningnr.:	SV107415
datum controle:		arbeidsduur: van tot	
klant: ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming		adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.	
naam:		naam contactpersoon:	
straat en nummer:		straat en nummer:	
postcode en gemeente:		postcode en gemeente:	
tel.: gsm:		tel.: gsm:	
email:		email:	
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☐ niet-ingedeeld, inhoud: < 6000 L ☐ ingedeeld, inhoud:L ☐ klasse 3 (vanaf 5000L) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100L) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:.....	☐ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☐ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing:/...../.....		tanknummer.:	
Gestockeerde product : ☐ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)			
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van			
merk:		fabricagenummer:	
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.	
norm:			
☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:			
*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlare).			
CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☐ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtspuit dichtheid toezichtspuit staat deksel	☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging waterdicht koolwaterstofdicht algemene staat	☐ ja ☐ nee ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☐ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☐ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☐ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ ok ☐ niet ok andere toebehoren:
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,....) algemene staat tank zichtbare verontreiniging rond tank organoleptische verontreiniging	☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ja ☐ nee ☐ ja ☐ nee	opmerkingen:
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	
groeve / prefabconstructie / andere	☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	
beproeving deel I			
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlare)	fluit elektrische sonde andere:	aanwezig ☐ ☐ ☐	niet aanwezig ☐ ☐ ☐
		controle werking ok niet ok	
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlare)	☐ uitgevoerd hoeveelheid water..... cm pH: (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: µS/cm (>300 µS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:		
potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: .		

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlare)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐	fluidum	☐	☐
		☐	onderdruk	☐	☐
		☐	overdruk	☐	☐
		☐	peilbuis + sensor/detector	☐	☐
	☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.		☐	andere:	☐
akoestisch of visueel alarmsignaal					
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.			Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.	
	☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV onder het vloeistofniveau: dBµV ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode: ☐ opmerkingen:			
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:					
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
		☐	☐	☐	☐
	peilstok	☐	☐	☐	☐
	mechanisch	☐	☐	☐	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee					
kathodische bescherming*: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: ☐ n.v.t.					
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:			
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd		☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:			
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
EINDBEOORDELING					
☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.				
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron. Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die verspreiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór ☐ n.v.t.					
handtekening erkend technicus			voor kennisname		
			handtekening klant		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .					